

البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 / 2023

الولاية : تونس

البلدية : الكرم

التاريخ المتوقع للإنتهاء من إنجاز المشروع	المشاريع المصنفة 'A' حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***)	رزمة صرف الاعتمادات			الخطة التمويلية (**)							المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1)	الكلفة (*) (1)	سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع
		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	مساهمات أخرى		مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض	تمويل ذاتي	مساعدة	مساعدة غير موظفة				
					المصدر	المبلغ									
0	0	1 473 662	1 313 375	126 230	0	323 503	0	1 405 900	0	189 235	994 629	0	1 209 982	2 976 733	أ- المشاريع الجديدة (2022 / 2023)
0	0	1 473 662	1 313 375	126 230	0	323 503	0	1 405 900	0	189 235	994 629	0	1 209 982	2 976 733	1 مشاريع ذات صبغة محلية
		45 000	0								45 000	0	45 000	2023	1 دراسات أخرى (دراسة تشخيص لوضع شبكة التنوير)
انتهت الأشغال		0	32 190								32 190	0	32 190	2022	2 تكتملة لمشروع تهيئة الفضاء الخرجي لقصر البلدية
تم اقتناء القسط الأول		0	65 000								65 000	0	65 000	2023	3 البرامج و التجهيزات الإعلامية
جانفي 2024		0	80 000								80 000	0	80 000	2023	4 إقتناء معدات النظافة و الطرقات (pick up + عربات مدفوعة باليد)
تم الإنجاز		0	20 000								20 000	0	20 000	2023	5 إقتناء معدات أخرى (آلة التضبيب الحراري)
انتهت الأشغال	A	0	50 000							50 000		0	50 000	2023/2014	6 أشغال تصريف مياه الأمطار (تسوية وضعية الغربي إخوان)
تم القبول النهائي للأشغال خلال شهر أوت 2022	B	0	349 000							139 235	209 765	349 000	349 000	2023/2016	7 أشغال تعبيد الطرقات بمنطقة الكرم (تشاركية 2016) بعنوان أشغال إضافية
انتهت الأشغال و المبلغ المخصص من المساعدات الغير موظفة و الذي تم إعادة توظيفه من الاعتمادات المخصصة لمشروع الإنارة بعد أن تبين أن مبلغ الصفقة أقل من التقديرات الأولية و سيعاد توظيفه من جديد	C	0	75 000					5 000			70 000	72 000	75 000	2023	8 تكتملة أشغال تهيئة الطريق الموازية للسكة
سوفى 2023	C	0	30 000								30 000	0	30 000	2023	9 تهيئة المنتزه (أشغال الإنارة)
سوفى 2023	C	0	25 000								25 000	0	25 000	2023	10 تكتملة لمشروع تهيئة المنتزه
سوفى 2023	C	0	40 000								40 000	0	40 000	2023	11 تكتملة لأشغال ملاعب التنس
سوفى 2023	C	0	37 195								37 195	0	37 195	2023	12 صيانة المركب الرياضي

البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 / 2023

الولاية : تونس

البلدية : الكرم

التاريخ المتوقع للإنتهاء من إنجاز المشروع	المشاريع المصنفة 'A' حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***)	رزمة صرف الاعتمادات			الخطة التمويلية (**)						الكلفة المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1)	الكلفة (*) (1)	سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع			
		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (1)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	مساهمات أخرى		مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض	تمويل ذاتي								
					المصدر	المبلغ											
حسب تقدم المشاريع - المتوقع 2025 حيث تتطرق الدراسات بمكاتب المراقبة لمشروع تهيئة الطرقات بمنطقة الكرم و عصمان البحري		80 000	20 000	0								100 000	0	100 000	2022	دراسات 2022	
ديسمبر 2024	B	1 100 000	0	0									1 100 000	0	1 100 000	2022	تهيئة الطرقات و تصريف مياه الأمطار بمدينة الكرم) برنامج (2021) (تشاركية 2022)
ديسمبر 2023	C	50 120	343 484	107 591	حسابات أموال المشاركة (مبات و تبرعات)	260 716						240 479	501 195	587 448	2022	تهيئة روضة بلدية	
مارس 2024		3 537	13 556	18 639	حسابات أموال المشاركة (مبات و تبرعات)	35 732							35 732	35 000	2022	الدراسات المخصصة للروضة البلدية	
فبراير 2024	C	27 055	132 950			27 055							160 005			6	
اعتمادات متبقية باعتبار أن مبلغ الصنف أقل من التقديرات و سبق إعادة تنظيمها		92 050	0	0									92 050	230 000	2022	تكملة لمشروع الإنارة العمومية بعين زغوان (تشاركية 2019) تكملة	
سبق إعادة الدراسة و تحديد مناطق تدخل جديدة حيث أن مناطق التدخل التي كانت سببها تكلفت بها الجمعية الأمريكية USAID 2025	C	75 900	0											75 900	2022/2019	تهيئة بعض المناطق الخضراء بالكرم الشاطئ - الكرم المدينة - عين زغوان (تشاركية /2019) تكملة	
0	0	4 157 087	1 374 324	2 682 162	#	1 310 000	0	1 033 000	0	2 190 000	3 680 573	8 213 573	6 926 863			ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز بعنوان 2021 و ما قبلها	
0	0	3 966 452	959 594	1 380 527	#	70 000	0	1 033 000	0	2 190 000	3 013 573	6 306 573	5 694 863			مشاريع ذات صبغة محلية	
		191 200	50 000	128 800								370 000	370 000	548 863	2021 و ما قبل	دراسات 2021 و ما قبل	

البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 / 2023

الولاية : تونس

البلدية : الكرم

التاريخ المتوقع للإنتهاء من إنجاز المشروع	المشاريع المصنفة 'A' حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***)	رزمة صرف الاعتمادات			الخطة التمويلية (**)						المكلفة (*) المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1)	سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع		
		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (1)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	مساهمات أخرى		مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض				تمويل ذاتي	
					المصدر	المبلغ									
سبتمبر 2024	C	297 000	0	0							297 000	300 000	2022	تهيئة مأوى السيارات على مستوى نهج الدر	
سيقع إعادة الدراسة و تحديد مناطق تدخل جديدة حيث أن مناطق التدخل التي كانت مبرمجة تكفلت بها الجمعية الأمريكية USAID 2025	C	224 592	0				195 000				29 592	224 592	2022/2019	تهيئة بعض المناطق الخضراء بالكرم الشاطئ -الكرم المدينة - عين زغوان (تشاركية / 2022/2019)	
انتهت الأشغال	B	42 791	0	380 209							423 000	423 000	2020	تهيئة الطريق الموازية للسكة	
		40 000	0	4 000							44 000	44 000	2020/2016	دراسة مثال التهيئة العمرانية	
		30 000	0	0							30 000	30 000	2016/2020	دراسة مخططات المرور	
تم الإنجاز		0	6 673	35 523							42 196	42 196	2022	اقتناء تجهيزات إعلامية	
مشروع معطل		1 850 093	0	0					1 350 000		500 093	1 850 093	2019	اقتناء مباني و عقارات	
تم الإنجاز		0	180 000	63 000			243 000					243 000	2019	اقتناء معدات نظافة	
جانفي 2024			89 060	30 940	وزارة الشؤون المحلية	70 000		30 000			20 000	120 000	2019	اقتناء وسائل النقل (سيارة إدارية) + دراجات نارية	
أوت 2024	C	100 000	0	0							100 000	100 000	2020/2016	صيانة المقرات البلدية	
انتهت الأشغال	C	0	17 783	160 043							177 826	177 826	2019/2018	اشغال التهيئة المختلفة (الفضاء الخارجي لقصر البلدية)	
تم الإنجاز		9	28 976	260 784							289 769	289 769	2016	تهيئة المغازة	
	C	0	125 000	0			125 000					125 000	2019	إنارة عمومية بعين زغوان (تشاركية 2019)	
مؤق 2024	C	450 000	50 000	0			40 000			460 000		500 000	2019	تهيئة الأرصفة بمنطقة الكرم برنامج 2019	
أكتوبر 2024	B	740 767	304 529	0			400 000			380 000	265 296	1 045 296	2019	تهيئة شارع عصمان البحري و شارع فرطاج (ترصيف،تصريف مياه الأمطار) (تشاركية 2019)	
انتهت الأشغال	C	0	32 573	293 158							325 731	325 731	2019	تجميل مداخل المدن (تهيئة ساحة النصر)	
انتهت الأشغال		0	75 000	24 070							99 070	99 070	2022	تهيئة و صيانة المقابر	
														مشاريع الشراكة بين البلديات	
0	0	49 000	111 500	329 500	المجلس الجهوي	490 000	0	0	0	0	0	490 000	366 000	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
تم القبول الوقتي للأشغال خلال شهر جانفي 2023	C	49 000	111 500	329 500	المجلس الجهوي	490 000						490 000	366 000	2019/2018	تهيئة المنتزه

البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 / 2023

الولاية : تونس

البلدية : الكرم

التاريخ المتوقع للمشروع للإنتهاء من إنجاز المشروع	المشاريع المصنفة 'A' حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***)	رزمة صرف الاعتمادات			الخطة التمويلية (**)						سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع			
		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (1)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	مساهمات أخرى		مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض	تمويل ذاتي	الكلفة (*) المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1)			الكلفة (*) (1)		
					المصدر	المبلغ									
0	0	141 635	303 230	972 135	المجلس الجهوي+وزارة الرياضة	750 000	0	0	0	0	667 000	1 417 000	866 000	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
تم القبول الوتقي للأشغال بتحفظات خلال شهر نوفمبر 2023	C	141 635	303 230	972 135	المجلس الجهوي+وزارة الرياضة	750 000					667 000	1 417 000	866 000	2020/2019	1 تهيئة ملعب التنس
															5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
															6- مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
															7- البرامج الوطنية
															1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
				0											2.7 برامج أخرى
		5 630 749	2 687 699	2 808 392		1 633 503	0	2 438 900	0	2 379 235	4 675 202	9 423 555	9 903 596		المجموع العام

(*) تضمين الكلفة الجمالية للمشروع وعدم الاقتصر على القسط السنوي

(**) تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم الاقتصر على القسط السنوي

(***) تضمين حرف 'A' فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي والاجتماعي (التقييم الأولي البيئي والاجتماعي)

هام حذا :

تخضع لتليل الإجراءات البيئية والاجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة

المشاريع المصنفة صنف A حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي تخضع للأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط ولا تمويل عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي للإستثمار

* وثائق ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة:

1	ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي للإستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية
2	الوثيقة التي تحوصل مراحل إعداد البرنامج السنوي للإستثمار تامة الموجب مصحوبة بالوثائق والمؤيدات المنبثقة عنها : محاضر مختلف الجلسات التي تم عقدها والتي تندرج في إطار إعداد البرنامج السنوي للإستثمار بما فيها الجلسات التشاركية ملحق بها قوائم المشاركين باعتبار العنصر النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات ولمختلف المؤيدات المطلوبة بالمسار مصحوبة بتقديم البلدية بالنسبة للجلسات التشاركية
3	مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي للإستثمار

الكرم 01 ديسمبر 2023

الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية الكرم